



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

**ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 POGGIBONSI**

Viale G. Garibaldi, 30/32 – 53036 POGGIBONSI (SI)

Tel. 0577-986660 C.F. 91022220528

Sito web: [www.comprensivo1poggibonsi.it](http://www.comprensivo1poggibonsi.it) Email: [SIIC822002@istruzione.it](mailto:SIIC822002@istruzione.it)

Posta Elettronica Certificata: [SIIC822002@pec.istruzione.it](mailto:SIIC822002@pec.istruzione.it)

Istituto Comprensivo 1 - Poggibonsi

Prot. 0013941 del 14/12/2022

VI (Uscita)

**Oggetto:**

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” CUP\_J59J21008620006 – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021. **Secondo modulo “Digitalizzazione della segreteria: materiale e strumentazione per la gestione amministrativa della segreteria”**

**Certificato regolare fornitura.**

Denominazione/ragione sociale VODAFONE ITALIA S.P.A.

con sede in VIA JERVIS 13 - 10015 - IVREA(TO)

partita Iva 08539010010

codice fiscale impresa 93026890017

**CIG: ZD3356138E**

**CUP: J59J21008620006**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** L’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” CUP\_J59J21008620006

**VISTO** Il Regolamento d’Istituto prot. 4201 del 29 aprile 2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo

**VISTO** Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

**VISTO** Il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 28 del 31 gennaio 2022 con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato A3-11 DigitalBoardTrasformazioneDigitaleNellaDidatticaOrganizzazioneAvviso28966-21 13.1.2A-FESRPON-TO-21-3;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14-09-2021 con la quale si approva la presentazione del progetto indicato in oggetto;

VISTA la candidatura presentata in data 21-09-2021 e protocollata su SIF con n. 36518 del 24-09-2021;

VISTA la nota prot. N. 42550 del 02-11-2021 con la quale il Ministero dell'Istruzione autorizza il progetto indicato in oggetto;

VISTO l'art. 17 comma 2 del DI n. 129 del 28-08-2019 (mandati di pagamento corredato da documenti comprovante la regolare esecuzione);

VISTO il Regolamento d'Istituto per le attività negoziali sotto soglia (Delibera n. 316 del Consiglio di Istituto del 16-02-2018; modifica art. 2);

VISTI gli obblighi in tema di informazione al pubblico, nota MIUR 0011805 del 13/10/2016;

#### CONSIDERATA

L'esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di acquistare il seguente materiale e/o le attrezzature (n. 2 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 5000VA e n. 6 Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA), che costituiscono parte integrante del progetto PON Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" **Secondo modulo "Digitalizzazione della segreteria: materiale e strumentazione per la gestione amministrativa della segreteria"** e necessarie per il completamento delle attività previste;

VISTA la determina a contrarre per l'acquisto su MEPA prot. N. 2446 del 11-03-2022;

VISTA la presenza di convenzioni CONSIP inserita in determina i cui prodotti corrispondono ai requisiti indicati dal progettista;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO l'ordine alla ditta

Denominazione/ragione sociale VODAFONE ITALIA S.P.A.  
con sede in VIA JERVIS 13 - 10015 - IVREA(TO)  
partita Iva 08539010010



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo

codice fiscale impresa 93026890017

VISTO il documento di trasporto del 07-06-2022 prot. n. 5767 del 09-06-2022 di n. 6 ups da 3000VA;

VISTO il documento di trasporto del 12-12-2022 prot. N. 13900 del 13-12-2022 di n. 2 ups da 6000VA;

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria non ha manifestato interesse ad essere presente alle operazioni di collaudo;

ACCERTATO che la ditta aggiudicataria ha concluso le operazioni di consegna in data 12-12-2022;


Facciamo presente che la fornitura del documento di trasporto prot. N. 13900 del 13-12-2022 riguarda n. 2 ups da 6000VA invece che n. 2 ups da 5000VA come indicato nell'ordine di acquisto tramite convenzione Consip su Mepa: ORDINE\_6669457, che essendo di capacità superiore a quanto richiesto sono comunque conformi all'ordine stesso.

### DICHIARA


La regolarità della fornitura priva di difetti palesi e conforme a quanto ordinato.

Si allega format verbale di esecuzione e collaudo predisposto da Vodafone business – Converge.

IL COLLAUDATORE  
Prof. Leonardo Consortini





IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Annarita Magini



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA  
Fondo sociale europeo

	<b>RETI LAN 7</b> <b>Verbale di esecuzione e collaudo</b>	
	N° Ordine MEPA: 6669457	

ESECUTRICE:	SIELTE SPA
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 POGGIBONSI
SEDE:	VIALE G. GARIBALDI 30, 53036 - POGGIBONSI (SI)

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento:

---



---



---



**RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):**

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica:      Sì  No  Non previsto
- I componenti hanno caratteristiche adeguate  
all'ambiente per costruzione e/o installazione:      Sì  No  Non previsto
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate:      Sì  No  Non previsto
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate:      Sì  No  Non previsto

**CHECK LIST TEST ESEGUITI:**

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
<b>Cablaggio (componente passiva)</b>						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -1
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

	<b>RETI LAN 7</b> <b>Verbale di esecuzione e collaudo</b>	
	N° Ordine MEPA:	

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
<b>Installazioni e servizi</b>						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO

**EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:**

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

**NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:**

---



---





---

**ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:**

- Elenco dei componenti della fornitura
- Elenco del materiale da dismettere
- Certificazioni punti LAN e fibre
- Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -2
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

	<b>RETI LAN 7</b> <b>Verbale di esecuzione e collaudo</b>	
	N° Ordine MEPA:	

**DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:**

Il referente PROF. LEONARDO CONSORTINI  
in qualità di COLLAUDATORE PON FESR DIGITAL BOARD <sup>n. 28966</sup> <sub>del 06.09.21</sub>  
incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1  
con sede a FOGGIA BONSÌ in via GARIBALDI 30/32  
telefono 0877-986660 email SLIC822002@ISTRUZIONE.IT  
ed eventuale PEC SLIC822002@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa  
con numero ordine 6669457, data ordine \_\_\_\_\_,  
progetto esecutivo con codice commessa n° \_\_\_\_\_  
CIG ZD3356138E, CUP J59J21008620006  
(eventuale SAL \_\_\_\_\_)

**DICHIARA**


- Il buon esito delle attività elencate che fanno parte dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI **Vodafone** (mandataria del RTI) / **Converge S.p.A.** (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.


Luogo e data,

Timbro e Firma

FOGGIA BONSÌ, 13.12.22



File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -3
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------

	<b>Allegato al verbale di esecuzione e collaudo</b>		<b>CONVERGE®</b>
	N° Ordine CONSIP	6669457	

## ELENCO COMPONENTI FORNITI / INSTALLATI NELL'IMPIANTO:

I componenti qui in seguito riportati sono conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 e sono dotati di marcatura CE.

### Righe dell'ordine di consegna

			Filtra
Nome Item	Quantita	Descrizione	
R7L3-UPS5K	2	[R7L3-UPS5K] Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 5000VA	
R7L3-UPS3K	6	[R7L3-UPS3K] Fornitura in opera Ups Tipo convertibile tower/rack con capacità di circa 3000VA	

<i>File Verbale di esecuzione e collaudo</i>	<i>Archiviazione</i>	<i>Note REV 1 del 30/12/21</i>	<i>Redatto da</i>	<i>Pagina -1</i>
--	----------------------	------------------------------------	-------------------	------------------